

15.08.2025

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе подготовки S.A. „CET-Nord” к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг.

По окончании отопительного сезона выполнена консервация паровых котлов ст. № 2,3,4,5,6; паровых турбин ст. № 1,3; паропроводов и питательных трубопроводов.

Выполнены гидравлические испытания внутристанционных трубопроводов и подогревателей сетевой воды.

А также, за отчётный период в соответствии с «Мероприятиями по подготовке S.A. „CET-Nord” к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг.» выполнены следующие работы:

1. По п.1 выполнен ремонт КА ст. № 2-15%, КА ст. № 3-43%, КА ст. № 4-95%, КА ст. №5-80%, КА ст. № 6-80%, ТГ1- 25 % и ТГ3- 85 %.
2. По п.2 ремонт вспомогательного оборудования ведётся согласно план - графика:
 - ремонт насосного оборудования выполнен на 75 %;
 - ремонт оборудования электроцеха выполнен на 75%;
 - ремонт оборудования химцеха выполнен на 80%.
3. По п.3 выполнен ППР оборудования ЦТП - 45 из 64 (70,3%).
Отремонтировано 412 элеваторных узлов при плане 552 (75 %).
4. По п.4 заменено 1 250 п/м труб тепловых сетей при плане 2 130 п/м (59 %).
5. По п.5 Гидравлические испытания магистральных тепловых сетей выполнены на 7 участках из 7 (100 %). Гидравлические испытания внутриквартальных тепловых сетей проведены на 71 участке из 74 (96 %).
6. По п.6 восстановлено 4 435 м² теплоизоляции при плане 8 000 м² (55 %).
7. По п.7 выполнен ППР оборудования ПНС– 3 из 3-х, и пунктов подпора - расщетки – 3 из 3-х.
8. По п.8 выполнен ремонт газовой арматуры ГРП-100%, КА4-85%, КА5-100% и КА6-100%.
9. По п.9 выполнен ремонт 3-х сетевых насосов при плане 5 (60%).
10. По п.10 восстановление асфальтового покрытия 86 м², разрушенного при замене трубопроводов при плане 2 650 м² (3,2%). Восстановление данного покрытия осуществляется специализированной подрядной организацией.

После проведения гидравлических испытаний тепловых сетей выявлены 77 утечек:

- устранено..... 59,
- осталось..... 18,
- в работе..... 2.

Готовность станции к ОЗП 2025 – 2026 г.г. – 65 %.