

23.09.2025

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе подготовки S.A. „CET-Nord” к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг.

По окончании отопительного сезона выполнена консервация паровых котлов ст. № 2,3,4,5,6; паровых турбин ст. № 1,3; паропроводов и питательных трубопроводов.

Выполнены гидравлические испытания внутристанционных трубопроводов и подогревателей сетевой воды.

А также, за отчётный период в соответствии с «Мероприятиями по подготовке S.A. „CET-Nord” к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг.» выполнены следующие работы:

1. Выполнен ремонт КА ст. № 2-95%, КА ст. № 3-55%, КА ст. № 4-95%, КА ст. №5-95%, КА ст. № 6-95%, ТГ1- 60 % и ТГ3- 90 %.

2.Выполнение работ по техническому обслуживанию на водогрейных котельных согласно программе: «Молодово» - 90%; «Фероварилор» - 95%; «И.Крылов» - 90%; «З.Арборе» - 95%; «Сорока» - 100%; «Дубиновского» - 100%; «Хаждеу» - 100%.

3.Ремонт вспомогательного оборудования ведётся согласно план - графика:

- ремонт насосного оборудования выполнен на 90 %;
- ремонт оборудования электроцеха выполнен на 90%;
- ремонт оборудования химцеха выполнен на 95 %.

4.График планово-предупредительного ремонта оборудования центральных тепловых пунктов и элеваторных узлов выполнен на 100%.

5.Заменено 1 770 п/м труб тепловых сетей при плане 2 130 п/м (83 %).

Замена трубопроводов тепловых сетей:

- перекрёсток ул. Св.Николая -М.Витязул (360 п.м.) - срок 15.10.2025;
- перекрёсток ул.Шт.чел Маре-Тестемицану (160 п.м.)-срок 10.10.2025.

6. Гидравлические испытания магистральных и внутриквартальных тепловых сетей выполнены на 100%.

7.Восстановлено 5250 м² теплоизоляции при плане 8 000 м² (66 %).

8.Планово-предупредительный ремонт повысительных насосных станций и пунктов подпорно-регулирующей арматуры выполнен на 100%.

9.Выполнен ремонт газовой арматуры ГРП-100%, КА2-100%, КА3-100%, КА4-100%, КА5-100% и КА6-100%.

10.Выполнен ремонт 4-х сетевых насосов при плане 5 (80%).

11.Восстановлено асфальтовое покрытие 206 м².

12. После проведения гидравлических испытаний тепловых сетей выявлены 83 утечки:

- устранено..... 74,
- осталось..... 9,
- в работе..... 3.

Готовность станции к ОЗП 2025 – 2026 г.г. – 91 %.