

01.10.2019

APROB

Director general interimar

M. Brînza

INFORMAȚIE

pentru plasarea pe pagina web
despre pregătirea SA „CET-Nord” către sezonul de încălzire 2019-2020.

După încheierea sezonului precedent de încălzire au fost conservate cazanele cu abur nr. 2, 3, 4, 5, 6, cazanele cu apă nr. 3 și 4, turbinele cu abur nr. 1 și 3, rețelelor de abur și de alimentare.

Au fost efectuate încercări hidraulice la rețelele interne ale stației și a încălzitoarelor rețelelor de apă.

În perioada de dare de seamă, în corespundere cu „Măsurile de pregătire a SA „CET-Nord” pentru sezonul de încălzire toamnă-iarnă 2019-2020, au fost îndeplinite următoarele lucrări:

1. Conform p. 1 a fost reparat agregatul cu cazanele de abur al stației nr.2 - 100%, nr.3 - 90%, nr.4 - 100%, nr.5 - 55%, nr.6 - 100%, turbogeneratorul stației nr. 1 - 100 %, turbogeneratorul stației nr. 3 - 100%.
2. Conform p. 2 – reparația utilajului suplimentar se efectuează conform programului:
 - Reparația instalațiilor de pompare s-a efectuat circa 63 %;
 - Reparația utilajului secției electrice s-a efectuat circa 96 %;
 - Reparația utilajului secției chimice s-a efectuat circa 100 %.
3. Conform p. 3 este îndeplinită programa reparațiilor preventive a utilajului punctelor termice centrale - la 64 din 64 (100 %). Au fost reparate 505 noduri de elevatoare, din 505 planificate (100%).
4. Conform p.4 au fost schimbate 1175 metri de țevi a rețelelor de încălzire din 1571 metri planificate (74.8 %).
5. Conform p. 5 încercarea hidraulică a rețelelor termice magistrale a fost îndeplinită la 14 sectoare din 14 (100 %). Încercarea hidraulică a rețelelor termice intercartiere a fost îndeplinită la 71 sectoare din 71 (100 %).
6. Conform p. 6 sunt restabilite 2159 m² de izolație termică din 1973 m² planificate (109,4%).
7. Conform p. 7 a fost îndeplinită reparația preventivă a stațiilor de pompe - la 3 din 3, și puncte de selecție și secționare - la 3 din 3.
8. Conform p. 8 a fost efectuată repararea armăturii de gaze a punctului de distribuție a gazelor - 100 %, agregatul cu cazanele de abur al stației nr.2 - 100 %, nr.3 - 100 %, nr.4 - 100 %, nr.5 - 100 %, nr.6 - 100 %, cazanele cu apă nr.3 - 95 %.
9. Conform p. 9 au fost reparate 7 pompe de rețea din 7 planificate (100%).
10. Conform p. 10 restabilirea carosabilului asfaltat deteriorat în procesul de schimbare a conductelor nu a fost realizată cu un plan de 725 m².

După efectuarea testelor hidraulice a rețelelor termice au fost depistate 94 de scurgeri:

Eliminate 92,

Rămase 2,

În proces de lucru 1.

Pregătirea stației pentru sezonul de încălzire 2019-2020 - 98 %.

Șef STP

S. Macarov

De acord:

Director tehnic

I. Savin

Ex: Corinciuc N.

☎ 0 231 53 3 92

