


18.07.2018

APROB

Director general interimar


M. Brînză

INFORMAȚIE

pentru plasarea pe pagina web
despre pregătirea SA „CET-Nord” către sezonul de încălzire 2018-2019.

După încheierea sezonului precedent de încălzire au fost conservate cazanele cu abur nr. 2, 3, 4, 5, 6, cazanele cu apă nr. 3 și 4, turbinele cu abur nr. 1 și 3, rețelelor de abur și de alimentare.

Au fost efectuate încercări hidraulice la rețelele interne ale stației și a încălzitoarelor rețelelor de apă.

În perioada de dare de seamă, în corespundere cu „Măsurile de pregătire a SA „CET-Nord” pentru sezonul de încălzire toamnă-iarnă 2018-2019, au fost îndeplinite următoarele lucrări:

1. Conform p. 1 a fost reparat agregatul cu cazanele de abur al stației nr.4 - 90%, nr.5 - 40%, nr.6 - 90%, turbogeneratorul stației nr. 1 - 95 %, turbogeneratorul stației nr. 3 - 30%.
2. Conform p. 2 – reparația utilajului suplimentar se efectuează conform programului:
 - Reparația instalațiilor de pompare s-a efectuat circa 41 %;
 - Reparația utilajului secției electrice s-a efectuat circa 65 %;
 - Reparația utilajului secției chimice s-a efectuat circa 68 %.
3. Conform p. 3 este îndeplinită programa reparațiilor preventive a utilajului punctelor termice centrale - la 38 din 64 (59,4 %). Au fost reparate 330 noduri de elevatoare, din 679 planificate (48,6 %).
4. Conform p.4 au fost schimbate 560 metri de țevi a rețelelor de încălzire din 1237 metri planificate (45,3 %).
5. Conform p. 5 încercarea hidraulică a rețelelor termice magistrale a fost îndeplinită la 10 sectoare din 14 (71,4 %). Încercarea hidraulică a rețelelor termice intercartiere a fost îndeplinită la 62 sectoare din 71 (87,3 %).
6. Conform p. 6 sunt restabilite 329,3 m² de izolație termică din 2775 m² planificate (12%).
7. Conform p. 7 a fost îndeplinită reparația preventivă a stațiilor de pompe - la 0 din 3, și puncte de selecție și secționare - la 0 din 3.
8. Conform p. 8 a fost efectuată repararea armăturii de gaze a punctului de distribuție a gazelor - 95 %, agregatul cu cazanele de abur al stației nr.2 - 95 %, nr.3 - 95 %, nr.5 - 95 %, nr.6 - 55 %.
9. Conform p. 9 au fost reparate 3 pompe de rețea din 7 planificate (42,9%).
10. Conform p. 10 restabilirea carosabilului asfaltat deteriorat în procesul de schimbare a conductelor nu a fost realizată cu un plan de 840 m².

După efectuarea testelor hidraulice a rețelelor termice au fost depistate 75 de scurgeri:

Eliminate..... 62,

Rămase13,

În proces de lucru1.

Pregătirea stației pentru sezonul de încălzire 2018-2019 - **54 %**.

Șef STP



S. Macarov

De acord:

Director tehnic



A. Monastîrski

Ex:Corinciuc N.

☎ 0 231 53 3 92

