

01.07.2022

INFORMAȚIE

despre pregătirea CET–Nord SA către sezonul de încălzire 2022-2023.

După încheierea sezonului precedent de încălzire au fost conservate cazanele cu abur nr. 2, 3, 4, 5, 6, cazanele cu apă nr. 3 și 4, turbinele cu abur nr. 1 și 3, rețelelor de abur și de alimentare.

Au fost efectuate încercări hidraulice la rețelele interne ale stației și a încălzitoarelor rețelelor de apă.

În perioada de dare de seamă, în corespundere cu „Măsurile de pregătire a CET–Nord SA pentru sezonul de încălzire toamnă-iarnă 2022-2023, au fost îndeplinite următoarele lucrări:

1. Conform p. 1 a fost reparat agregatul cu cazanele de abur al stației nr.2 - 95%, nr.3 -100%, nr.4 - 10%,nr.5 - 50% turbogeneratorul stației nr. 1 - 80 %.
2. Conform p. 2 – reparația utilajului suplimentar se efectuează conform programului:
 - reparația instalațiilor de pompare s-a efectuat circa 38 %;
 - reparația utilajului secției electrice s-a efectuat circa 44 %;
 - reparația utilajului secției chimice s-a efectuat circa 30 %.
3. Conform p. 3 este îndeplinită programa reparațiilor preventive a utilajului punctelor termice centrale - la 24 din 64 (37,5%). Au fost reparate 228 noduri de elevatoare, din 488 planificate (47 %).
4. Conform p.4 au fost schimbate 432 metri de țevi a rețelelor de încălzire din 550 metri planificate (78,6 %).
5. Conform p. 5 încercarea hidraulică a rețelelor termice magistrale a fost îndeplinită la 7 sectoare din 14 (50 %). Încercarea hidraulică a rețelelor termice intercartiere a fost îndeplinită la 36 sectoare din 71 (50,7 %).
6. Conform p. 6 sunt restabilite 2100 m² de izolație termică din 3500 m² planificate (60%).
7. Conform p. 7 a fost îndeplinită reparația preventivă a stațiilor de pompe - la 3 din 3, și puncte de selecție și secționare - la 3 din 3.
8. Conform p. 8 a fost efectuată repararea armăturii de gaze a punctului de distribuție a gazelor - 100 %, agregatul cu cazanele de abur al stației nr.2 - 100 %, nr.3-50%, nr.6-100%,.
9. Conform p. 9 au fost reparate 0 pompe de rețea din 5 planificate .
10. Conform p. 10 refacere pavaj asfaltic de 120 m², distrus la înlocuirea conductelor cu un plan de 520 m² (23%)

După efectuarea testelor hidraulice a rețelelor termice au fost depistate 78 de scurgeri:

Eliminate 70,

Rămase 8,

În proces de lucru ...2.

Pregătirea stației pentru sezonul de încălzire 2022-2023 - **35 %**.