

15.08.2022

INFORMAȚIE  
despre pregătirea CET–Nord SA către sezonul de încălzire 2022-2023.

După încheierea sezonului precedent de încălzire au fost conservate cazanele cu abur nr. 2, 3, 4, 5, 6, cazanele cu apă nr. 3 și 4, turbinele cu abur nr. 1 și 3, rețelele de abur și de alimentare.

Au fost efectuate încercări hidraulice la rețelele interne ale stației și a încălzitoarelor rețelelor de apă.

În perioada de dare de seamă, în corespundere cu „Măsurile de pregătire a CET–Nord SA pentru sezonul de încălzire toamnă-iarnă 2022-2023, au fost îndeplinite următoarele lucrări:

1.Conform p. 1 a fost reparat cazanele de abur al stației nr.2 - 100%, nr.3 - 100%, nr.4 - 100%, nr.5 - 25% turbogeneratorul stației nr. 1 - 100 % și nr.3-60%.

2.Conform p. 2 – reparația utilajului suplimentar se efectuează conform programului:

- reparația instalațiilor de pompare s-a efectuat circa 65 %;
- reparația utilajului secției electrice s-a efectuat circa 72 %;
- reparația utilajului secției chimice s-a efectuat circa 75%.

3.Conform p. 3 este îndeplinită programa reparațiilor preventive a utilajului punctelor termice centrale - la 48 din 64 (75%). Au fost reparate 405 noduri de elevatoare, din 488 planificate (83 %).

4.Conform p.4 au fost schimbate 662 metri de țevi a rețelelor termice din 550 metri planificate (120,4 %).

5.Conform p. 5 încercarea hidraulică a rețelelor termice magistrale a fost îndeplinită la 7 sectoare din 14 (50 %). Încercarea hidraulică a rețelelor termice intercartiere a fost îndeplinită la 36 sectoare din 71 (50,7 %).

6.Conform p. 6 sunt restabilite 3150 m2 de izolație termică din 3500 m2 planificate (90%).

7.Conform p. 7 a fost îndeplinită reparația preventivă a stațiilor de pompe - la 3 din 3, și puncte de selecție și secționare - la 3 din 3.

8.Conform p. 8 a fost efectuată repararea armăturii de gaze a punctului de distribuție a gazelor - 100 %, cazanele de abur al stației nr.2 - 100 %, nr.3 - 100%, nr.4 - 100% nr.6 - 100%.

9.Conform p. 9 au fost reparate 1 pompe de rețea din 5 planificate .

10.Conform p. 10 restabilirea învelișului asfaltic de 290 m2, distrus la înlocuirea conductelor cu un plan de 520 m2 (55,8%)

După efectuarea testelor hidraulice a rețelelor termice au fost depistate 85 de scurgeri:

Eliminate ..... 81,

Rămase ..... 4,

În proces de lucru ... 3.

Pregătirea stației pentru sezonul de încălzire 2022-2023 - 68 %.