

INFORMAȚIE

despre pregătirea S.A. „CET-Nord” către sezonul de încălzire 2025-2026.

După încheierea sezonului precedent de încălzire au fost conservate cazanele cu abur nr. 2, 3, 4, 5, 6, turbinele cu abur nr. 1 și 3, rețelele de abur și de alimentare.

Au fost efectuate încercări hidraulice la rețelele interne ale stației și a încălzitoarelor rețelelor de apă.

În perioada de dare de seamă, în corespundere cu „*Măsurile de pregătire a S.A. „CET-Nord” pentru sezonul de încălzire toamnă-iarnă 2025-2026*”, au fost îndeplinite următoarele lucrări:

1. Conform p. 1 a fost reparat cazanele de abur al stației nr.2 - 15%, nr.3 - 43%, nr.4 - 95%, nr.5 - 80%, nr.6 - 80%, turbogeneratorul stației nr. 1 - 25%, turbogeneratorul stației nr. 3 - 85%.
2. Conform p. 2 – reparația utilajului suplimentar se efectuează conform programului:
 - reparația instalațiilor de pompare s-a efectuat circa 75%;
 - reparația utilajului secției electrice s-a efectuat circa 75%;
 - reparația utilajului secției chimice s-a efectuat circa 80%.
3. Conform p. 3 este îndeplinită programa reparațiilor preventive a utilajului punctelor termice centrale - la 45 din 64 (70,3%). Au fost reparate 412 noduri de elevatoare, din 552 planificate (75 %).
4. Conform p.4 au fost schimbate 1250 metri de țevi a rețelelor termice din 2130 metri planificate (59 %).
5. Conform p. 5 încercarea hidraulică a rețelelor termice magistrale a fost îndeplinită la 7 sectoare din 7 (100 %). Încercarea hidraulică a rețelelor termice intercartiere a fost îndeplinită la 71 sectoare din 74 (96 %).
6. Conform p. 6 sunt restabilite 4435 m² de izolație termică din 8000 m² planificate (55%).
7. Conform p. 7 a fost îndeplinită reparația preventivă a stațiilor de pompe - la 3 din 3, și puncte de selecție și secționare - la 3 din 3.
8. Conform p. 8 a fost efectuată repararea armăturii de gaze a punctului de distribuție a gazelor - 100 %, cazanele de abur al stației nr.4 - 85 %, nr.5 - 100 % și nr.6 - 100%.
9. Conform p. 9 au fost reparate 3 pompe de rețea din 5 planificate (60%).
10. Conform p. 10 restabilirea învelișului asfaltic de 86 m², distrus la înlocuirea conductelor cu un plan de 2650 m² (3,2%). Lucrările sunt relizate de către întreprinderea specializată.

După efectuarea testelor hidraulice a rețelelor termice au fost depistate 77 de scurgeri:

Eliminate 59,
Rămase18,
În proces de lucru ... 2.

Pregătirea stației pentru sezonul de încălzire 2025-2026 - **65 %**.