

INFORMAȚIE

privind pregătirea S.A. „CET-Nord” către sezonul de încălzire 2025-2026.

După încheierea sezonului precedent de încălzire au fost conservate cazanele cu abur nr. 2, 3, 4, 5, 6, turbinele cu abur nr. 1 și 3, rețelele de abur și de alimentare.

Au fost efectuate încercări hidraulice la rețelele interne ale stației și la încălzitoarele rețelilor de apă.

În perioada raportată, în corespundere cu „Măsurile de pregătire a S.A. „CET-Nord” pentru sezonul de încălzire toamnă-iarnă 2025-2026, au fost îndeplinite următoarele lucrări:

1. au fost reparate cazanele cu abur al stației nr.2 - 25%, nr.3 - 50%, nr.4 - 95%, nr.5 - 85%, nr.6 - 90%, turbogeneratorul stației nr. 1 - 40%, turbogeneratorul stației nr. 3 - 90%.
2. reparația utilajului suplimentar se efectuează conform programului:
 - reparația instalațiilor de pompare s-a efectuat circa 85%;
 - reparația utilajului secției electrice s-a efectuat circa 80%;
 - reparația utilajului secției chimice s-a efectuat circa 85%.
3. este îndeplinită programa mentenanței preventive a utilajului punctelor termice centrale: 64 din 64 (100%). Au fost reparate 552 noduri de elevatoare, din 552 planificate (100 %).
4. au fost schimbate 1380 metri de țevi a rețelilor termice din 2130 metri planificate (65 %).
5. încercarea hidraulică a rețelilor termice magistrale a fost îndeplinită la 7 sectoare din 7 (100 %). Încercarea hidraulică a rețelilor termice intercartiere a fost îndeplinită la 74 sectoare din 74 (100 %).
6. sunt restabilite 5250 m² de izolație termică din 8000 m² planificate (66%).
7. a fost îndeplinită mentenanța preventivă a stațiilor de pompe: 3 unități din 3 planificate, puncte de retenție și reglare - 3 unități din 3 planificate.
8. a fost efectuată reparația armăturii de gaze la punctul de distribuție a gazelor - 100 %, la cazanele de abur nr.2 - 60 %, nr.4 - 100 %, nr.5 - 100 % și nr.6 - 100%.
9. au fost reparate 4 pompe de rețea din 5 planificate (80%).
10. restabilirea învelișului asfaltic: s-au restabilit 206 m². Lucrările sunt executate de către întreprinderea specializată.

După efectuarea testelor hidraulice a rețelilor termice au fost depistate 82 de scurgeri:

Eliminate 64,

Rămase18,

În proces de lucru ... 3.

Pregătirea stației pentru sezonul de încălzire 2025-2026 - **75 %**.