

## ИНФОРМАЦИЯ

о ходе подготовки S.A. „CET-Nord” к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг.

По окончании отопительного сезона выполнена консервация паровых котлов ст. № 2,3,4,5,6; паровых турбин ст. № 1,3; паропроводов и питательных трубопроводов.

Выполнены гидравлические испытания внутристанционных трубопроводов и подогревателей сетевой воды.

А также, за отчётный период в соответствии с *«Мероприятиями по подготовке*

*S.A. „CET-Nord” к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг.»* выполнены следующие работы:

1. По п.1 выполнен ремонт КА ст. № 2-25%, КА ст. № 3-50%, КА ст. № 4-95%, КА ст. №5-85%, КА ст. № 6-90%, ТГ1- 40 % и ТГ3- 90 %.
2. По п.2 ремонт вспомогательного оборудования ведётся согласно план - графика:
  - ремонт насосного оборудования выполнен на 85 %;
  - ремонт оборудования электроцеха выполнен на 80%;
  - ремонт оборудования химцеха выполнен на 85%.
3. По п.3 выполнен ППР оборудования ЦТП - 64 из 64 (100%). Отремонтировано 552 элеваторных узлов при плане 552 (100 %).
4. По п.4 заменено 1 380 п/м труб тепловых сетей при плане 2 130 п/м (65 %).
5. По п.5 Гидравлические испытания магистральных тепловых сетей выполнены на 7 участках из 7 (100 %). Гидравлические испытания внутриквартальных тепловых сетей проведены на 74 участке из 74 (100 %).
6. По п.6 восстановлено 5250 м<sup>2</sup> теплоизоляции при плане 8 000 м<sup>2</sup> (66 %).
7. По п.7 выполнен ППР оборудования ПНС– 3 из 3-х, и пунктов подпора - рассечки – 3 из 3-х.
8. По п.8 выполнен ремонт газовой арматуры ГРП-100%, КА2-60%, КА4-100%, КА5-100% и КА6-100%.
9. По п.9 выполнен ремонт 4-х сетевых насосов при плане 5 (80%).
10. По п.10 восстановление асфальтового покрытия 206 м<sup>2</sup>, разрушенного при замене трубопроводов при плане 2 650 м<sup>2</sup> (8%). Восстановление данного покрытия осуществляется специализированной подрядной организацией.

После проведения гидравлических испытаний тепловых сетей выявлены 82 утечки:

- устранено..... 64,
- осталось..... 18,
- в работе..... 3.

Готовность станции к ОЗП 2025 – 2026 г.г. – 75 %.