

**15.09.2025**

## **INFORMAȚIE**

privind pregătirea S.A. „CET-Nord” către sezonul de încălzire 2025-2026.

După încheierea sezonului precedent de încălzire au fost conservate cazanele cu abur nr. 2, 3, 4, 5, 6, turbinele cu abur nr. 1 și 3, rețelele de abur și de alimentare.

Au fost efectuate încercări hidraulice la rețelele interne ale stației și l-a încălzitoarele rețelelor de apă.

În perioada raportată, în corespundere cu *„Măsurile de pregătire a S.A. „CET-Nord” pentru sezonul de încălzire toamnă-iarnă 2025-2026*, au fost îndeplinite următoarele lucrări:

1.au fost reparate cazanele cu abur al stației nr.2 - 95%, nr.3 - 55%, nr.4 - 95%, nr.5 - 95%, nr.6 - 95%, turbogeneratorul stației nr. 1 - 60%, turbogeneratorul stației nr. 3 - 90%.

2.Executarea lucrărilor de mentenanță la centralele termice (CT) conform programei: - CT „Molodovo” - 80%; CT „Feroviarilor” - 90%; - CT „I.Krîlov” - 90%;- CT „Z.Arboare” - 90%; - CT „Soroca” -100%; - CT „Dubinovskii”- 100%; - CT „Hajdeu” - 100%.

3.Reparat utilajul conform programului de mentenanță:

- reparația instalațiilor de pompare s-a efectuat în proporție de 85% ;
- reparația utilajului secției electrice s-a efectuat în proporție de 90%;
- reparația utilajului secției chimice s-a efectuat în proporție de 95%.

4.Programul de întreținere preventivă programată a echipamentelor de la centralele termice și unitățile de ascensoare a fost finalizat în proporție de 100%.

5.au fost schimbate 1720 metri de țevi a rețelor termice din 2130 metri planificate (81 %).

6.Încercarea hidraulică a rețelor termice magistrale a fost îndeplinită la 7 sectoare din 7 (100 %). Încercarea hidraulică a rețelor termice intercartiere a fost îndeplinită la 74 sectoare din 74 (100 %).

7. sunt restabilite 5250 m<sup>2</sup> de izolație termică din 8000 m<sup>2</sup> planificate (66%)

8. a fost îndeplinită mentenanța preventivă a stațiilor de pompe: 3 unități din 3 planificate, puncte de retenție și reglare - 3 unități din 3 planificate.

9. a fost efectuată reparația armăturii de gaze la punctul de distribuție a gazelor - 100 %, la cazanele de abur nr.2 - 100 %, nr.3 - 70 %,nr.4 - 100 %, nr.5 - 100 % și nr.6 - 100%.

10. au fost reparate 4 pompe de rețea din 5 planificate (80%).

11. restabilirea învelișului asfaltic: s-au restabilit 206 m<sup>2</sup>. Lucrările sunt executate de către întreprinderea specializată.

12.După efectuarea testelor hidraulice a rețelor termice au fost depistate 82 de scurgeri:

Eliminate ..... 70,

Rămase .....12,

În proces de lucru ... 4.

Pregătirea stației pentru sezonul de încălzire 2025-2026 - **85 %**.