

23.09.2025

INFORMAȚIE

privind pregătirea S.A. „CET-Nord” către sezonul de încălzire 2025-2026.

După încheierea sezonului precedent de încălzire au fost conservate cazanele cu abur nr. 2, 3, 4, 5, 6, turbinele cu abur nr. 1 și 3, rețelele de abur și de alimentare.

Au fost efectuate încercări hidraulice la rețelele interne ale stației și l-a încălzitoarele rețelelor de apă.

În perioada raportată, în corespundere cu „Măsurile de pregătire a S.A. „CET-Nord” pentru sezonul de încălzire toamnă-iarnă 2025-2026, au fost îndeplinite următoarele lucrări:

1. au fost reparate cazanele cu abur al stației nr.2 - 95%, nr.3 - 55%, nr.4 - 95%, nr.5 - 95%, nr.6 - 95%, turbogeneratorul stației nr. 1 - 60%, turbogeneratorul stației nr. 3 - 90%.

2. Executarea lucrărilor de mentenanță la centralele termice (CT) conform programei: - CT „Molodovo” - 90%; CT „Feroviarilor” - 95%; - CT „I. Krilov” - 90%; - CT „Z. Arbore” - 95%; - CT „Soroca” - 100%; - CT „Dubinovskii” - 100%; - CT „Hajdeu” - 100%.

3. Reparatură utilajului conform programului de mentenanță:

- reparația instalațiilor de pompare s-a efectuat în proporție de 90% ;
- reparația utilajului secției electrice s-a efectuat în proporție de 90%;
- reparația utilajului secției chimice s-a efectuat în proporție de 95%.

4. Programul de întreținere preventivă programată a echipamentelor de la centralele termice și unitățile de ascensoare a fost finalizat în proporție de 100%.

5. Au fost schimbate 1770 metri de țevi a rețelelor termice din 2130 metri planificate (83 %).

Înlocuirea conductelor rețelor termice:

- intersecția străzilor Sf. Nicolae și M. Vitiazul (360 metri liniari) - termen limită 15 octombrie 2025;

- intersecția străzilor Sf. Cel Mare și Testemițanu (160 metri liniari) - termen limită 10 octombrie 2025.

6. Încercarea hidraulică a rețelelor termice magistrale a fost îndeplinită la 7 sectoare din 7 (100 %). Încercarea hidraulică a rețelelor termice intercartiere a fost îndeplinită la 74 sectoare din 74 (100 %).

7. sunt restabilite 5250 m² de izolație termică din 8000 m² planificate (66%)

8. a fost îndeplinită mentenanța preventivă a stațiilor de pompe: 3 unități din 3 planificate, puncte de retenție și reglare - 3 unități din 3 planificate.

9. a fost efectuată reparația armăturii de gaze la punctul de distribuție a gazelor - 100 %, la cazanele de abur nr.2 - 100 %, nr.3 - 70 %, nr.4 - 100 %, nr.5 - 100 % și nr.6 - 100%.

10. au fost reparate 4 pompe de rețea din 5 planificate (80%).

11. restabilirea învelișului asfaltic: s-au restabilit 206 m². Lucrările sunt executate de către întreprinderea specializată.

12. După efectuarea testelor hidraulice a rețelelor termice au fost depistate 83 de scurgeri:

Eliminate 74,

Rămase 9,

În proces de lucru ... 3.

Pregătirea stației pentru sezonul de încălzire 2025-2026 - **91 %**.