

01.07.2026

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе подготовки S.A. „СЕТ-Nord” к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

По окончании отопительного сезона выполнена консервация паровых котлов ст. № 2,3,4,5,6; паровых турбин ст. № 1,3; паропроводов и питательных трубопроводов.

Выполнены гидравлические испытания внутростанционных трубопроводов и подогревателей сетевой воды.

А также, за отчётный период в соответствии с «Мероприятиями по подготовке S.A. „СЕТ-Nord” к работе в осенне-зимний период 2026-2027 гг.» выполнены следующие работы:

1. Выполнен ремонт КА ст. № 2-60%, КА ст. № 3-70%, КА ст. № 4-60%, ТГ1-70 % и ТГ3- 30 %.
2. Выполнение работ по техническому обслуживанию на водогрейных котельных согласно графику: «Молодово» - 95%; «И.Крылов» - 100%; «З.Арборе» - 100%; «Сорока» - 100%; «Дубиновского» - 100%.
3. Ремонт вспомогательного оборудования ведётся согласно план - графика:
 - ремонт насосного оборудования выполнен на 50 %;
 - ремонт оборудования электроцеха выполнен на 40%;
 - ремонт оборудования химцеха выполнен на 30%.
4. Выполнен ППР оборудования ЦТП - 27 из 64 (42%). Отремонтирован 274 элеваторный узел при плане 537 (51 %).
5. Заменено 646 п/м труб тепловых сетей при плане 2 700 п/м (24 %).
6. Гидравлические испытания магистральных тепловых сетей выполнены на 3 участках из 7 (43 %). Гидравлические испытания внутриквартальных тепловых сетей проведены на 35 участке из 75 (47 %).
7. Восстановлено 1 869 м² теплоизоляции при плане 6 200 м²(30 %).
8. Выполнен ППР оборудования ПНС 2 из 3-х, и пунктов подпора - рассечки 2 из 3-х.
9. ППР ИТП не проводился.
10. Выполнен ремонт газовой арматуры ГРП-100%, КА2-10%, КА5-100% и КА6-100%.
11. Ремонт сетевых насосов не проводился.
12. Асфальтовое покрытие не восстанавливалось специализированной организацией SA «Drumuri-Bălți».

После проведения гидравлических испытаний тепловых сетей выявлены 51 утечка:

- устранено..... 36,
- осталось..... 15,
- в работе..... 3.