

01.08.2026

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе подготовки S.A. „CET-Nord” к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

По окончании отопительного сезона выполнена консервация паровых котлов ст. № 2,3,4,5,6; паровых турбин ст. № 1,3; паропроводов и питательных трубопроводов.

Выполнены гидравлические испытания внутривыпускных трубопроводов и подогревателей сетевой воды.

А также, за отчётный период в соответствии с *«Мероприятиями по подготовке S.A. „CET-Nord” к работе в осенне-зимний период 2026-2027 гг.»* выполнены следующие работы:

1. Выполнен ремонт КА ст. № 2-80%, КА ст. № 3-80%, КА ст. № 4-80%, ТГ1-70 % и ТГ3- 60 %.
2. Выполнение работ по техническому обслуживанию на водогрейных котельных согласно графику: «Молодово» - 95%; «Феровиарилор» - 85%; «И.Крылов» - 100%; «З.Арборе» - 100%; «Сорока» - 100%; «Дубиновского» - 100%.
3. Ремонт вспомогательного оборудования ведётся согласно план - графика:
 - ремонт насосного оборудования выполнен на 70 %;
 - ремонт оборудования электроцеха выполнен на 60 %;
 - ремонт оборудования химцеха выполнен на 60%.
4. Выполнен ППР оборудования ЦТП - 44 из 64 (69%). Отремонтирован 410 элеваторных узлов при плане 537 (76 %).
5. Заменено 920 п/м труб тепловых сетей при плане 2 700 п/м (34 %).
6. Гидравлические испытания магистральных тепловых сетей выполнены на 5 участках из 7 (71 %). Гидравлические испытания внутриквартальных тепловых сетей проведены на 52 участках из 75 (69%).
7. Восстановлено 2 424 м² теплоизоляции при плане 6 200 м² (39 %).
8. Выполнен ППР оборудования ПНС 2 из 3-х, и пунктов подпора - расщетки 2 из 3-х.
9. Выполнен ППР оборудования ИТП - 41 из 216 (19 %).
10. Выполнен ремонт газовой арматуры ГРП-100%, КА2-100%, КА3-100%, КА5-100% и КА6-100%.
11. Ремонт сетевых насосов не проводился.
12. Асфальтовое покрытие не восстанавливалось специализированной организацией SA “Drumuri-Bălți”.

После проведения гидравлических испытаний тепловых сетей выявлены 62 утечки:

- устранено..... 53,
- осталось..... 9,
- в работе..... 1.