

15.10.2025

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе подготовки S.A. „CET-Nord” к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг.

Перед началом отопительного сезона выполнена расконсервация паровых котлов ст. № 2,4,5,6; паровых турбин ст. № 1,3; трубопроводов пара и питательной воды .

Выполнены гидравлические испытания внутристанционных трубопроводов и подогревателей сетевой воды.

А также, за отчётный период в соответствии с «Мероприятиями по подготовке S.A. „CET-Nord” к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг.» выполнены следующие работы:

1. Выполнен ремонт КА ст. № 2-95%, КА ст. № 3-55%, КА ст. № 4-95%, КА ст. №5-95%, КА ст. № 6-100%, ТГ1- 90 % и ТГ3- 90 %.

2.Водогрейные котельные «Молодово», «Фероварилор», «И.Крылов», «З.Арборе», «Сорока», «Дубиновского» и «Хаждеу» введены в эксплуатацию.

3.Ремонт вспомогательного оборудования выполнен на 100%.

4.График планово-предупредительного ремонта оборудования центральных тепловых пунктов и элеваторных узлов выполнен на 100%.

5.Заменено 2 150 п/м труб тепловых сетей при плане 2 130 п/м (101 %).

Замена трубопроводов тепловых сетей:

- перекрёсток ул. Св.Николая -М.Витязул (360 п.м.) - срок 15.10.2025, выполнено на 96%;

- перекрёсток ул.Шт.чел Маре-Тестемицану (160 п.м.)-срок 10.10.2025, выполнен на 100%.

6. Гидравлические испытания магистральных и внутриквартальных тепловых сетей выполнены на 100%.

7.Восстановлено 5 560 м² теплоизоляции при плане 8 000 м² (70 %).

8.Планово-предупредительный ремонт повысительных насосных станций и пунктов подпорно-регулирующей арматуры выполнен на 100%.

9.Выполнен ремонт газовой арматуры ГРП-100%, КА2-100%, КА3-100%, КА4-100%, КА5-100% и КА6-100%.

10.Выполнен ремонт 4-х сетевых насосов при плане 5 (80%).

11.Восстановлено асфальтовое покрытие 320 м².

12. После проведения гидравлических испытаний тепловых сетей выявлены 93 утечки:

- устранено..... 91,
- осталось..... 2,
- в работе..... 2.

Готовность станции к ОЗП 2025 – 2026 г.г. – **98 %**.

В соответствии с распоряжением примара № 368 от 03.10.2025 «О начале отопительного периода 2025-2026 г.г.» и Правилами поставки тепловой энергии, Постановление НАРЭ № 23 от 26.01.2017 (внесение изменений Постановлением НАРЭ № 792 от 22.12.2023. Официальный Монитор № 519-522 от 30.12.2023),

Теплоноситель поставляется потребителям в мун. Бэлць согласно графику.