

15.08.2026

INFORMAȚIE

despre pregătirea S.A. „CET-Nord” către sezonul de încălzire 2026-2027.

După încheierea sezonului precedent de încălzire au fost conservate cazanele cu abur nr. 2, 3, 4, 5, 6, turbinele cu abur nr. 1 și 3, rețelele de abur și de alimentare.

Au fost efectuate încercări hidraulice la rețelele interne ale stației și a încălzitoarelor rețelelor de apă.

În perioada de dare de seamă, în corespundere cu „Măsurile de pregătire a S.A. „CET-Nord” pentru sezonul de încălzire toamnă-iarnă 2026-2027, au fost îndeplinite următoarele lucrări:

1. Reparațiile au fost realizate: cazanele de abur al stației nr.2 - 80%, nr.3 - 80%, nr.4 - 80%, turbogeneratorul stației nr. 1 - 70%, turbogeneratorul stației nr. 3 - 60%.
2. Executarea lucrărilor de mentenanță la centralele termice (CT) conform programei: CT „Molodovo” - 95%; CT „Feroviarilor” -85%; CT „I.Krîlov” - 100%; CT „Z.Arboare” - 100%; CT „Soroca” -100%; CT „Dubinovskii”- 100%.
3. Reparația utilajului auxiliar se efectuează conform programului:
 - reparația instalațiilor de pompare s-a efectuat circa 70%;
 - reparația utilajului secției electrice s-a efectuat circa 60%;
 - reparația utilajului secției chimice s-a efectuat circa 60%.
4. Este îndeplinită programa mentenanței preventive a utilajului punctelor termice centrale - la 44 din 64 (69%). Au fost reparate 410 noduri de elevatoare, din 537 planificate (76 %).
5. Au fost schimbate 920 metri de țevi a rețelelor termice din 2700 metri planificate (34 %).
6. Încercarea hidraulică a rețelelor termice magistrale a fost îndeplinită la 5 sectoare din 7 (71 %). Încercarea hidraulică a rețelelor termice intercartiere a fost îndeplinită la 52 sectoare din 75 (69 %).
7. Sunt restabilite 2424 m² de izolație termică din 6200 m² planificate (39%).
8. A fost îndeplinită mentenanța preventivă a stațiilor de pompe - la 2 din 3, și puncte reglare și retenție - la 2 din 3.
9. A fost îndeplinită mentenanța preventivă a unităților individuale de încălzire -41 din 216 (19 %).
10. A fost efectuată repararea armăturii de gaze a punctului de distribuție a gazelor - 100 %, cazanele de abur al stației nr.2 - 100 %, nr.3 - 100 %, nr.5 - 100 % și nr.6 - 100%.
11. Nu s-au efectuat reparații la pompele de rețea.
12. Restabilirea invelișului asfaltic - nu sunt realizate de către întreprindere specializata SA «Drumuri-Bălți».

După efectuarea testelor hidraulice a rețelelor termice au fost depistate 62 de scurgeri:

- eliminate 53,
- rămase 9,
- în proces de lucru 1.